



PROPUESTA - MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO, SIN OPCION DE COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.-

De acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Arreglo Escolar una vez analizadas las solicitudes de fase ordinaria para el curso 2019/2020, y vista la disponibilidad de espacio en los Centros Educativos que han registrado un aumento de unidades, así como la imposibilidad de disponer de edificaciones para este fin en un período corto en las localidades a que se refiere la presente memoria, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes considera necesario contar con conjuntos modulares prefabricados para su uso educativo.

2.- NECESIDAD DE LA INVERSION.-

Constituye el objeto del presente contrato la instalación y montaje, el arrendamiento y desmontaje, sin opción de compra, de conjuntos modulares prefabricados con destino en los siguientes Centros Educativos:

- Lote 1: CEIP "SAN CRISTOBAL" en Los Dolores de Cartagena
- Lote 2: CEIP "ANIBAL" en Los Mateos de Cartagena
- Lote 3: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" de La Aljorra en Cartagena
- Lote 4: CEIP "SANTA FLORENTINA" de La Palma – Cartagena
- Lote 5: CEIP "JUAN DE LA CIERVA" en Casillas - Murcia
- Lote 6: CRA "ALZABARA" en Cuevas de Reylo de Fuente Álamo
- Lote 7: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" de Librilla
- Lote 8: IES "LOS MOLINOS" de Cartagena
- Lote 9: CEIP "BIENVENIDO CONEJERO" de Los Alcázares
- Lote 10: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" de Cobatillas en Murcia
- Lote 11: CEIP "ALJORRA" de La Aljorra en Cartagena
- Lote 12: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" de Tentegorra - Cartagena
- Lote 13: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ – Roche – La Unión
- Lote 14: IES "ANTONIO MENARGUEZ COSTA" – Los Alcázares
- Lote 15: CEIP "ANTONIO DIAZ" Los Garres - Murcia
- Lote 16: IES "MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO" – San Pedro del Pinatar
- Lote 17: IES "PRADO MAYOR" – Totana
- Lote 18: IES JUAN DE LA IERVA Y CODORNIU - Totana
- Lote 19: CEIP "ISABEL BELLVIS" – Corvera
- Lote 20: CEIP "JUAN CARLOS I" – La Unión
- Lote 21: CEIP "NTRA. SRA.DE BELEN" – Murcia
- Lote 22: IES "OCTAVIO CARPENA ARTÉS" - Santomera
- Lote 23: IES "DOMINGO VALDIVIESO" - Mazarrón
- Lote 24: CEIP "JOSE ANTONIO" – Fuente Álamo





3.- RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE.

Esta relación que conforma el expediente viene determinada por un informe del Servicio de Planificación de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos cerrado a fecha 20 de junio de 2019, y viene firmado por el Jefe de Servicio en fecha 21 de junio de 2019.

Los conjuntos modulares que componen este expediente se desglosan a continuación, con referencia al número de módulos, con el precio unitario de referencia y el importe total por Centro Educativo y por Anualidad:

28.06/2019 10:17.00

28.06/2019 09:36.02 CARRALO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050509b34e7





Región de Murcia
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Dirección General de Centros Educativos

RESUMEN AULAS CURSO 2019 / 2020

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades				Ejercicios		Total Licitación
			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	Aulas 30 mts	WC 15 mts	2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	2020 SIN IVA(€) 01/12/2019 al 30/6/2020	Periodo: 01/09/2019 a 30/06/2020
1	30008984	CEIP SAN CRISTOBAL (Los Dolores - Cartagena)	3	0	0	2	14.693,32 €	14.843,55 €	29.536,87 €
2	30002386	CEIP ANIBAL (Los Mateos - Cartagena)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
3	30001898	CEIP MIGUEL DE CERVANTES (La Aljorra - Cartagena)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
4	30002052	CEIP SANTA FLORENTINA (La Palma - Cartagena)	2	1	0	1	13.891,39 €	14.866,47 €	28.757,86 €
5	30006483	CEIP JUAN DE LA CIERVA (Casillas - Murcia)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
6	30011995	CRA ALZABARA (Los Almagros - Fuente Álamo)	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69 €	7.630,21 €
7	30003287	CEIP SAGRADO CORAZON (Librilla)	3	0	0	1	12.700,94 €	13.512,81 €	26.213,75 €
8	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	4	0	0	0	14.278,08 €	16.242,76 €	30.520,84 €
9	30006999	CEIP BIENVENIDO CONEJERO (Los Alcázares)	3	0	0	1	12.700,94 €	13.512,81 €	26.213,75 €
10	30005120	CEIP VIRGEN DE LA VEGA (Cobatillas - Murcia)	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69 €	7.630,21 €
11	30001886	CEIP ALJORRA (La Aljorra - Cartagena)	2	0	0	2	11.123,80 €	10.782,86 €	21.906,66 €
12	30001941	CEIP VIRGEN DE BEGOÑA - (Tentegorra - Cartagena)	1	0	0	2	7.554,28 €	6.722,17 €	14.276,45 €
13	30007633	CEIP GINEZ CABEZOS GOMARIZ - Roche - La Unión	0	0	0	1	1.992,38 €	1.330,74	3.323,12 €
14	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	3	0	0	0	10.708,56 €	12.182,07	22.890,63 €
15	30005223	CEIP ANTONIO DIAZ - Los Garres - Murcia	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
16	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	2	0	0	0	7.139,04 €	8.121,38	15.260,42 €
17	30009332	IES PRADO MAYOR - Totana	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
18	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totna	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
19	30005132	CEIP ISABEL BELLVIS - Corvera	2	0	0	0	7.139,04 €	8.121,38	15.260,42 €
20	30020005	CEIP JUAN CARLOS I - La Unión	3	0	0	1	21.482,87 €	13.512,81	34.995,68 €
21	30006756	CEIP NTRA. SRA. DE BELÉN - Murcia	0	0	1	0	2.379,76 €	2.697,06	5.076,82 €
22	30020224	IES OCTAVIO CARPENA ARTÉS - Santomera	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
23	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	0	0	14.947,46 €	9.475,04	24.422,50 €
24	30002866	CEIP JOSE ANTONIO - Fuente Álamo	1	0	0	1	12.345,86 €	5.391,43	17.737,29 €
Total			42	2	1	15	213.889,10 €	204.035,84 €	417.924,94 €
IVA 21%							44.916,71 €	42.847,53 €	87.764,24 €
Total Contrato							258.805,81 €	246.883,37 €	505.689,18 €

28.06/2019.10.17.00

28.06/2019.09.36.02 - CARRILLO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-28062557-997d-071e-fbc4-0050509634e7





Lote 1: CEIP "SAN CRISTOBAL" Los Dolores - Cartagena				Código: 30008984	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15m2	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15m2	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC 15m2	2	147,95	295,90	0,00	295,90
Total SIN IVA			29.536,87	14.693,32	14.843,55
IVA 21%			6.202,74	3.085,60	3.117,15
Total con IVA			35.739,61	17.778,92	17.960,70
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2	3	WC 15m2	2	

28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2800c5c7-997d-071e-fbc4-0050569634e7





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-28065557-997d-071e-fbc4-0050569634e7

Lote 2: CEIP "ANIBAL" Los Mateos - Cartagena				Código: 30002386	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aulas 45mts2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			18.583,54	9.131,42	9.452,12
IVA 21%			3.902,54	1.917,60	1.984,95
Total con IVA			22.486,08	11.049,02	11.437,07
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1





Lote 3: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001898	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			18.583,54	9.131,42	9.452,12
IVA 21%			3.902,54	1.917,60	1.984,95
Total con IVA			22.486,08	11.049,02	11.437,07
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569634e7

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO





Lote 4: CEIP "SANTA FLORENTINA" La Palma - Cartagena				Código: 30002052	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 60m2	1	2.732,21	2.732,21	2.732,21	0,00
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 60m2	1	675,92	6.759,20	2.027,76	4.731,44
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 60m2	1	682,91	682,91	0,00	682,91
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			28.757,86	13.891,39	14.866,47
IVA 21%			6.039,15	2.917,19	3.121,96
Total con IVA			34.797,01	16.808,58	17.988,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1
	Aulas 60m2		1		

28.06/2019 09:36:02 | CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0056569634e7

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO





Lote 5: CEIP "JUAN DE LA CIERVA" Casillas - Murcia				Código: 30006483	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			18.583,54	9.131,42	9.452,12
IVA 21%			3.902,54	1.917,60	1.984,95
Total con IVA			22.486,08	11.049,02	11.437,07
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

28.06/2019 10:17:00
 MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO
 28.06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050569634e7





Lote 6: CRA "ALZABARA" Los Almagros - Fuente Álamo				Código: 30011995	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRALO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569634e7

Lote 7: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" Librilla				Código: 30003287	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			26.213,75	12.700,94	13.512,81
IVA 21%			5.504,89	2.667,20	2.837,69
Total con IVA			31.718,64	15.368,14	16.350,50
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		3	WC 15m2	1





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050569834e7

Lote 8: IES "LOS MOLINOS" Cartagena				Código: 30013505	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	4	2.048,73	8.194,92	8.194,92	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	4	506,93	20.277,20	6.083,16	14.194,04
Desmontaje aula 45m2	4	512,18	2.048,72	0,00	2.048,72
Total SIN IVA			30.520,84	14.278,08	16.242,76
IVA 21%			6.409,38	2.998,40	3.410,98
Total con IVA			36.930,22	17.276,48	19.653,74
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		4	WC 15m2	0





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050569834e7

Lote 9: CEIP "BIENVENIDO CONEJERO" Los Alcázares				Código: 30006999	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			26.213,75	12.700,94	13.512,81
IVA 21%			5.504,89	2.667,20	2.837,69
Total con IVA			31.718,64	15.368,14	16.350,50
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		3	WC 15m2	1





Lote 10: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" Cobatillas -Murcia				Código: 30005120	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-005056984e7





28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569634e7

Lote 11: CEIP "ALJORRA" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001886	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC	2	147,95	295,90	0,00	295,90
Total SIN IVA			21.906,66	11.123,80	10.782,86
IVA 21%			4.600,40	2.336,00	2.264,40
Total con IVA			26.507,06	13.459,80	13.047,26
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	2





Lote 12: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" Tentegorra - Cartagena				Código: 30001941	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Montaje WC	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Alquiler mensual WC	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Desmontaje WC	2	147,95	295,90	0,00	295,90
Total SIN IVA			14.276,45	7.554,28	6.722,17
IVA 21%			2.998,05	1.586,40	1.411,66
Total con IVA			17.274,50	9.140,68	8.133,83
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	2

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-005b569b34e7





28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-005056934e7

Lote 13: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ" Roche - La Unión				Código: 30007633	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			3.323,12	1.992,38	1.330,74
IVA 21%			697,86	418,40	279,46
Total con IVA			4.020,98	2.410,78	1.610,20
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		0	WC 15m2	1





Lote 14: IES "ANTONIO MENARGUEZ COSTA" Los Alcázares				Código: 30012835	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Total SIN IVA			22.890,63	10.708,56	12.182,07
IVA 21%			4.807,03	2.248,80	2.558,23
Total con IVA			27.697,66	12.957,36	14.740,30
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		3	WC 15m2	0

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7





28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7

Lote 15: CEIP "ANTONIO DÍAZ" Los Garres - Murcia				Código: 30005223	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0





28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050509b34e7

Lote 16: IES "MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO" San Pedro del Pinatar				Código: 30008480	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Total SIN IVA			15.260,42	7.139,04	8.121,38
IVA 21%			3.204,69	1.499,20	1.705,49
Total con IVA			18.465,11	8.638,24	9.826,87
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	0





28/06/2019 10:17:00

28/06/2019 09:36:02

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7

Lote 17: IES "PRADO MAYOR" - Totana				Código: 30009332	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0



28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7

Lote 18: IES "JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU" - Totana				Código: 30007475	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0





Lote 19: CEIP "ISABEL BELLVIS" Corvera				Código: 30005132	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Total SIN IVA			15.260,42	7.139,04	8.121,38
IVA 21%			3.204,69	1.499,20	1.705,49
Total con IVA			18.465,11	8.638,24	9.826,87
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	0

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7





MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-005056934e7

Lote 20: CEIP "Juan Carlos I" de La Unión				Código: 30020005	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo WC 15mts	1	665,99	665,99	665,99	0,00
Instalación suelo aula 45m2	2	1.997,97	3.995,94	3.995,94	0,00
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15 mts	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Total SIN IVA			34.995,68	21.482,87	13.512,81
IVA 21%			7.349,09	4.511,40	2.837,69
Total con IVA			42.344,77	25.994,27	16.350,50
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		3	WC 15m2	1





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7

Lote 21: CEIP "NTRA. SRA. BELÉN" de Murcia				Código: 30006756	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 30m2	1	1.365,82	1.365,82	1.365,82	0,00
Alquiler mensual aula 30m2	1	337,98	3.379,80	1.013,94	2.365,86
Desmontaje aula 30m2	1	331,20	331,20	0,00	331,20
Total SIN IVA			5.076,82	2.379,76	2.697,06
IVA 21%			1.066,13	499,75	566,38
Total con IVA			6.142,95	2.879,51	3.263,44
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		0	Aula 30m2	1





Lote 22: IES "OCTAVIO CARPENA ARTÉS" - Santomera				Código: 30020224	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			7.630,21	3.569,52	4.060,69
IVA 21%			1.602,34	749,60	852,74
Total con IVA			9.232,55	4.319,12	4.913,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 28/06/2019 09:36:02 CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ 28/06/2019 10:17:00
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280a5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c7-997d-071e-fbc4-0050569634e7

Lote 23: IES "Domingo Valdivieso" de Mazarrón				Código: 30010942	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo aula 60m2	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Instalación suelo aula 45m2	1	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00
Montaje Aula 60m2	1	2.732,21	2.732,21	2.732,21	0,00
Montaje aula 45 mts	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 60m2	1	675,92	6.759,20	2.027,76	4.731,44
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 60m2	1	682,91	682,91	0,00	682,91
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			24.422,50	14.947,46	9.475,04
IVA 21%			5.128,73	3.138,97	1.989,76
Total con IVA			29.551,23	18.086,43	11.464,80
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 60m2		1	Aula 45m2	1





28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:02 CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806557-997d-071e-fbc4-0050509834e7

Lote 24: CEIP "Jose Antonio" de Fuente Álamo				Código: 30002866	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo WC 15mts	1	665,99	665,99	665,99	0,00
Instalación suelo aula 45m2	1	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Alquiler mensual WC 15 mts	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Total SIN IVA			17.737,29	12.345,86	5.391,43
IVA 21%			3.724,83	2.592,63	1.132,20
Total con IVA			21.462,12	14.938,49	6.523,63
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	1





4.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ninguno de los bienes que aparecen en la relación anterior se encuentra homologado por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación, será el aprobado en el expte. SG/CA/23/2018, de Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación y montaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los centros públicos de la CARM.

5.- PRECIO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA.

5.1.- Partida Presupuestaria: 150400.422K.205.00, PEP 37125

5.2.- Importe del Expediente: 505.689,18€ IVA incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

- **Ejercicio 2019:** 258.805,81€ IVA incluido
Período: 01 Septiembre al 30 de noviembre/2019 (3 mes)
- **Ejercicio 2020:** 246.883,37€ IVA incluido
Período: 01 de Diciembre 2019 a 30 junio 2020 (7 meses)

En el precio del contrato se entenderán comprendidos todos los gastos, así como cualquier impuesto o gravamen que fuera de aplicación, en cuyo caso deberá figurar desglosado este concepto.

6.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Se propone que la contratación se tramite mediante contratos basados en el Acuerdo Marco, conforme el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, considerándose que el criterio de adjudicación deba ser el estipulado en la Disposición 27) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato Marco, Expte. SG/CA/23/2018, para selección de proveedores, adjudicándose el suministro a la proposición económica más ventajosa.

En lo referente a las proposiciones económicas de los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se señala que incurrirán en valores anormales o desproporcionados las ofertas





que se encuentren en el correspondiente supuesto del artículo 85, apartados 1º, 2º, 3º ó 4º del R.G.C.A.P.

7.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.

En las proposiciones que formulen los licitadores, que podrá ser a todos o a parte de los lotes que conforman el expediente de contratación, éstos deberán ofertar a la totalidad de las prestaciones que componen cada lote y figurarán los precios unitarios de cada bien ofertado.

8.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato podrá ser objeto de modificación para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Primera de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019. La modificación podrá suponer una reducción en el plazo de duración, así como una reducción en el precio de hasta un 5%.

Las modificaciones, en su caso, se realizarán siguiendo el procedimiento previsto con carácter general en el art. 191 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

9.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

1º.- El plazo de duración del contrato para todos los lotes será de 10 meses, período del 01 de Septiembre de 2019 hasta el 30 de Junio de 2020.

El adjudicatario está obligado a instalar los conjuntos modulares prefabricados listos para su uso en un plazo máximo de 7 días, a contar desde la firma del contrato.

La instalación, montaje y el arrendamiento de los bienes será realizada en los Centros Públicos indicados en el Punto 2.1 de esta Memoria.

Se establece un plazo de garantía de 2 años.





10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

12.1.- El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa mediante los correspondientes certificados emitidos por la Dirección Facultativa.

12.2.- Las instalaciones deberán ser entregadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. Para la comprobación de dichas condiciones, inmediatamente después de que se efectúe el montaje de los conjuntos modulares objeto del contrato, los técnicos designados por la Administración procederán a su verificación en prueba de lo cual, la Dirección Facultativa emitirá el correspondiente acta de recepción. Si los bienes no se hallan en condiciones de ser recibidos, se hará constar así en la correspondiente acta, y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsanen los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

12.3.- El contratista tiene derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

12.4.- Se deberá cumplir la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, expte. SG/CA/23/2018 vigente, sobre condiciones especiales de ejecución de los contratos.

11.- FORMA DE PAGO.-

- Todos los pagos serán por el importe correspondiente al arrendamiento por mensualidad o a la parte proporcional de la misma, en el caso de que no se corresponda con una mensualidad completa.
- 1er. pago por el importe correspondiente al montaje de los conjuntos modulares, a la instalación de suelo, a la acometida eléctrica y de agua; y a la primera mensualidad de arrendamiento o a la parte proporcional de la misma en el caso de que no se corresponda con una mensualidad completa.
- 2º pago y sucesivos correspondientes a la segunda y siguientes mensualidades de arrendamiento, que se abonarán por mensualidades vencidas durante el plazo de vigencia del contrato.
- Último pago por el importe correspondiente al desmontaje de los conjuntos modulares y a la última mensualidad de arrendamiento, que se abonará a la finalización del contrato.

28.06/2019.10.17.001

28.06/2019.09.36.02 | CARRALDO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-280bc5c57-997d-071e-fbc4-0050569b34e7





12.- PENALIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.3 LCSP en caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o incumplimiento parcial, por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o la imposición de penalidades que no serán cada una de ellas superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni superarán el 50% del precio el total de las mismas.

En caso de incumplimiento de la condición especial de ejecución regulada en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, expte. SG/CA/23/2018, se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato.

Según lo dispuesto en el artículo 193 LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 0,60.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, IVA excluido.

En cuanto al procedimiento para la imposición de penalidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 194.2 LCSP.

13.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Actuará como Responsable del presente contrato el Jefe de Servicio de Gestión Económico Administrativa de Centros Docentes, Juan Martínez López y como representante de la Administración para la recepción del mismo Jose Antonio Bascuñana Navarro, Jefe de Sección de Gestión de Expedientes de Gasto.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICO ADMINISTRATIVA
DE CENTROS DOCENTES

Documento firmado electrónicamente por: Juan Martínez López

Vista lo anterior, **PROPONGO** se trámite expediente contratación conforme a esta Memoria.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN ECONÓMICA
Documento firmado electrónicamente por: Diego José Carbajo Botella

28.06/2019 10:17:00

28.06/2019 09:36:07 CARRAJO BOTELLA, DIEGO JOSÉ

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-2806c5c57-997d-071e-fbc4-0050569634e7

