

**ANEJO N°2.**  
**PROGRAMA DE TRABAJOS**

---

		<b>TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)</b>									
		PLAZO DE EJECUCIÓN									
Unidades de obra		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8		
<b>1. CONDUCCIONES, POZOS Y CÁMARAS DE REGISTRO</b>											
1.1. DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA											
1.2. CONDUCCIONES											
1.3. REPOSICIONES											
<b>2. TANQUE DE TORMENTAS</b>											
2.1. OBRA CIVIL											
EJECUCIÓN DE PANTALLAS											
EXCAVACIONES											
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO											
MONTAJE DE FERRALLA											
HORMIGONADO Y CURADO											
2.2. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS											
2.3. ACOMETIDAS Y REPOSICIONES											
<b>3. JARDINERÍA</b>											
<b>4. SEGURIDAD Y SALUD</b>											
<b>5. GESTIÓN DE RESIDUOS</b>											
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. PEM :</b>	<b>MENSUAL</b>	109.250,00 €	115.200,00 €	129.400,00 €	145.260,00 €	149.360,00 €	135.500,00 €	128.640,00 €	116.868,44 €		
	<b>% MENSUAL</b>	10,61%	11,19%	12,57%	14,11%	14,51%	13,16%	12,50%	11,35%		
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. PBL:</b>	<b>MENSUAL</b>	157.309,08 €	165.876,48 €	186.323,06 €	209.159,87 €	215.063,46 €	195.106,45 €	185.228,74 €	168.278,87 €		
	<b>ACUMULADO</b>	157.309,08 €	323.185,56 €	509.508,62 €	718.668,49 €	933.731,95 €	1.128.838,40 €	1.314.067,14 €	1.482.346,01 €		

**ANEJO N°3:  
SERVICIOS AFECTADOS**

---

## **1.- INTRODUCCIÓN Y TRABAJOS PRELIMINARES.**

Para determinar la afección a los servicios ocasionada por el proyecto de “TANQUE DE TORMENTAS DE LA C/ BERNAL. SAN JAVIER (MURCIA)”, se han realizado los siguientes trabajos:

- Consulta de la cartografía planimétrica en formato digital a escala 1:500, editada por el Servicio de Cartografía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En la misma vienen reflejadas todas las redes aéreas existentes así como todas las arquetas, y postes de servicios existentes.
- Contacto con Aquagest, actual gestora y concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en Santiago de la Ribera, solicitando todas las redes de agua potable y saneamiento existentes en la zona.
- Visitas a campo con el objeto de cotejar la información suministrada por las compañías anteriores y para comprobar la posible existencia de otras redes de las que no se tenga conocimiento.
- Contacto con el Ayuntamiento de San Javier con el objeto de recabar información de las infraestructuras y servicios existentes en el ámbito de actuación.

***A continuación se incluye plano donde se reflejan las principales infraestructuras que pueden afectar a la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto.***

