



SG/CA/49/2019

**CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO SG/CA/23/2018 (ACUERDO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A USO EDUCATIVO PARA LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA)**

**DOCUMENTO DE LICITACIÓN**

**1. TÍTULO**

Contrato de arrendamiento, sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a centros educativos de la Región de Murcia.

El contrato se divide en **24 lotes**.

- Lote 1: CEIP “SAN CRISTOBAL” en Los Dolores de Cartagena
- Lote 2: CEIP “ANIBAL” en Los Mateos de Cartagena
- Lote 3: CEIP “MIGUEL DE CERVANTES” de La Aljorra en Cartagena
- Lote 4: CEIP “SANTA FLORENTINA” de La Palma – Cartagena
- Lote 5: CEIP “JUAN DE LA CIERVA” en Casillas - Murcia
- Lote 6: CRA “ALZABARA” en Cuevas de Reylo de Fuente Álamo
- Lote 7: CEIP “SAGRADO CORAZÓN” de Librilla
- Lote 8: IES “LOS MOLINOS” de Cartagena
- Lote 9: CEIP “BIENVENIDO CONEJERO” de Los Alcázares
- Lote 10: CEIP “VIRGEN DE LA VEGA” de Cobatillas en Murcia
- Lote 11: CEIP “ALJORRA” de La Aljorra en Cartagena
- Lote 12: CEIP “VIRGEN DE BEGOÑA” de Tentegorra - Cartagena
- Lote 13: CEIP “GINES CABEZOS GOMARIZ – Roche – La Unión
- Lote 14: IES “ANTONIO MENARGUEZ COSTA” – Los Alcázares
- Lote 15: CEIP “ANTONIO DIAZ” Los Garres - Murcia
- Lote 16: IES “MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO” – San Pedro del Pinatar
- Lote 17: IES “PRADO MAYOR” – Totana
- Lote 18: IES JUAN DE LA IERVA Y CODORNIU - Totana
- Lote 19: CEIP “ISABEL BELLVIS” – Corvera
- Lote 20: CEIP “JUAN CARLOS I” – La Unión
- Lote 21: CEIP “NTRA. SRA.DE BELEN” – Murcia
- Lote 22: IES “OCTAVIO CARPENA ARTÉS” - Santomera
- Lote 23: IES “DOMINGO VALDIVIESO” - Mazarrón
- Lote 24: CEIP “JOSE ANTONIO” – Fuente Álamo

**CPV**

**44211100-3 (Edificios Prefabricados Modulares).**





## 2. RÉGIMEN JURÍDICO

El contrato basado que se licita se regirá por este documento de licitación, así como lo establecido en el Acuerdo Marco que se referencia en el encabezamiento de este documento (Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas), así como por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), y, en cuanto no se oponga, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007 de 30 de octubre, y por el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLAP). Supletoriamente se aplicarán las demás normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado.

## 3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Según informe de 21 de junio de 2019 del Servicio de Planificación de la Dirección general de Planificación educativa y Recursos Humanos.

## 4. RESPONSABLE DEL CONTRATO BASADO

Jefe de Servicio de Gestión Económico-Administrativa de Centros Docentes de la Dirección General de Centros Educativos de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes

## 5. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA RECEPCIÓN

Jefe de Sección de Gestión de Expedientes de Gasto del mismo Servicio

## 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO BASADO

El valor estimado del contrato asciende a **417.924,94.-€**, teniendo en cuenta el presupuesto de licitación, IVA excluido, y la no previsión de prórrogas o modificados al alza.

## 7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO

Partida Presupuestaria: 150400.422K.205.00

Presupuesto base de licitación 505.689,18€ IVA incluido, con el siguiente desglose por anualidades:

- **Ejercicio 2019:** 258.805,81€ IVA incluido  
Período: 01 Septiembre al 30 de noviembre/2019 (3 mes)
- **Ejercicio 2020:** 246.883,37€ IVA incluido  
Período: 01 de Diciembre 2019 a 30 junio 2020 (7 meses)

En el precio del contrato se entenderán comprendidos todos los gastos, así como cualquier impuesto o gravamen que fuera de aplicación, en cuyo caso deberá figurar desglosado este concepto.





El precio del contrato se ha calculado en función de precios unitarios, tal y como se desglosa en el **Anexo I** de este documento de licitación.

8. **REVISIÓN DE PRECIOS:** No (cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares del Acuerdo Marco)

### 9. PAGOS

Se efectuarán según lo previsto en la cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas del Acuerdo Marco.

### 10. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. PRÓRROGA.

El plazo de duración del contrato para todos los lotes será de 10 meses, período del 01 de Septiembre de 2019 hasta el 30 de Junio de 2020.

El adjudicatario está obligado a instalar los conjuntos modulares prefabricados listos para su uso en un plazo máximo de 7 días, a contar desde la firma del contrato.

Prórrogas: No.

La instalación, montaje y el arrendamiento de los bienes será realizada en los Centros Públicos indicados en el **Anexo I**.

### 11. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Procedimiento previsto en el artículo 221.6 LCSP, para la adjudicación de contratos basados en Acuerdos Marco.

Criterio de adjudicación: Precio, según se define en el punto 6 de la Memoria Propuesta de la Dirección General de Centros Educativos en relación con la disposición 27 b) del Pliego de cláusulas administrativas que rige el Acuerdo Marco.

### 12. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Según dispone la cláusula 28.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares, párrafo primero el Acuerdo Marco de referencia, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 85.1 a 4 del R.G.C.A.P.

### 13. GARANTÍA DEFINITIVA.

5% del presupuesto base de licitación de cada lote, IVA excluido (cláusula 26.2 pliego de cláusulas administrativas particulares del Acuerdo Marco)

### 14. FORMA DE LAS PROPOSICIONES

Las invitaciones a las empresas seleccionadas en el acuerdo Marco se realizará a través de notificación electrónica, otorgando un **plazo de 7 días naturales** para presentar su oferta a contar





desde la fecha de envío de la notificación, siempre que la invitación se haya publicado en el perfil del contratante en la misma fecha. En caso contrario se computará este plazo desde la recepción de la notificación.

Las proposiciones se presentarán en **UN ÚNICO SOBRE**, en el registro del órgano de contratación ubicado en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, sito en Murcia, Avda. de la Fama, 15, en el plazo que se señale en el escrito de invitación, indicando en cada sobre: **el contrato y lote o lotes a que se concurre**, su respectivo contenido, el nombre o razón social del licitador, así como su dirección, teléfono y fax, todo ello de forma legible. El sobre habrá de ir firmado por el licitador o persona que lo represente. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente. Su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura. El sobre contendrá la proposición económica según **modelo Anexo II** a este documento de licitación y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para su apertura.

El licitador también podrá enviar el sobre a que se refiere el párrafo anterior por correo dentro del plazo de admisión expresado en la invitación, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico ([contratacion.educacion@carm.es](mailto:contratacion.educacion@carm.es)), en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en la invitación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 del PCAP que rige el Acuerdo-Marco, SG/CA/23/18, las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación del contrato derivado estarán obligadas a presentar oferta válida, pudiendo ser penalizadas por incumplimiento del contrato en caso contrato, de conformidad con lo previsto en la cláusula 22 del PCAP que rige el Acuerdo-Marco.

## 15. MESA DE CONTRATACIÓN

Para este expediente se constituirá Mesa de contratación, que procederá a realizar el acto público de apertura de ofertas, previa convocatoria en el perfil del contratante con una antelación mínima de 24 horas.

## 16. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 214 y 215 LCSP, procediendo, en caso de que se den los requisitos previstos en la LCSP, tanto la cesión como la subcontratación.

## 17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Según lo previsto en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares del Acuerdo Marco al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecución los contratos derivados deberá ser indefinida. Dicha obligación no será exigida en el caso en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% de su plantilla. Las empresas adjudicatarias de los contratos derivados deberán acreditar este extremo mediante certificación a la finalización de cada uno de estos que presentarán al responsable del contrato, estableciéndose una penalidad del 5% en caso de incumplimiento.





## 18. PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.3 LCSP y la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco (exp. SG/CA/23/2018), en caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o incumplimiento parcial, por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o la imposición de penalidades que no serán cada una de ellas superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni superarán el 50% del precio el total de las mismas.

En caso de incumplimiento de la condición especial de ejecución regulada en la cláusula 17 de este documento, se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato.

Según lo dispuesto en el artículo 193 LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 0,60.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, IVA excluido.

En cuanto al procedimiento para la imposición de penalidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 194.2 LCSP.

## 19. MODIFICACIÓN

El presente contrato podrá ser objeto de modificación para posibilitar el objetivo de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Primera de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2019. La modificación podrá suponer una reducción en el plazo de duración, así como una reducción en el precio de hasta un 5%.

Las modificaciones, en su caso, se realizarán siguiendo el procedimiento previsto con carácter general en el art. 191 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

## 20. RESOLUCIÓN

Son causas de resolución del mismo las previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP pudiéndose acordar de oficio o a instancia del contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia al mismo, y con los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la LCSP.

## 21. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de **DIEZ días hábiles**, a contar desde el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la





acreditación de ello y de haber constituido la **garantía definitiva** por una cuantía del **5% del importe del presupuesto base de licitación**, IVA excluido.

Concretamente deberá presentarse la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social:

**Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas** referida al ejercicio corriente o último recibo. La aportación de dicha documentación deberá ser completada con una declaración responsable de no haberse dado de baja en dicho impuesto.

**Certificación administrativa vigente** expedida por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de encontrarse al **corriente de sus obligaciones tributarias.**

**Certificación administrativa vigente** expedida por el órgano competente del Estado de encontrarse al **corriente de sus obligaciones tributarias.**

**Certificación administrativa** expedida por el órgano competente de encontrarse al **corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.**

Las referidas certificaciones deberán tener **carácter positivo y estar expedidas a los efectos del artículo 71.1.d) LCSP.**

Se podrán presentar, en lugar de las certificaciones anteriores, autorizaciones al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, pudiendo utilizar a tal efecto los **el Anexo III**

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar dichos documentos se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

**La adjudicación** del contrato se acordará por el órgano de contratación dentro de los **CINCO días hábiles siguientes** a la recepción de la documentación, en resolución motivada, que contendrá todos los extremos señalados en el artículo 151.2 de la LCSP, y será notificada a los licitadores y publicada en el perfil de contratante de la página web del órgano de contratación en el plazo de 15 días (<http://www.carm.es>) *Consejería de Educación, Juventud y Deportes.*

**Recurso especial en materia de contratación.** De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 b) de la LCSP la adjudicación de este contrato podrá ser recurrida potestativamente mediante el recurso especial en materia de contratación (también podrán ser objeto de este recurso los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, así como los actos de trámite adoptados en el procedimiento siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a





derechos o intereses legítimos, incluyéndose los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o a la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las que sean excluidas por resultar anormalmente bajas).

El plazo de interposición del recurso es de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se haya notificado la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta LCSP a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

La presentación del escrito de interposición del recurso, con el contenido previsto en el artículo 51 LCSP deberá hacerse en el registro del órgano de contratación o en el del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

En caso de presentarse ante el Tribunal las personas jurídicas deberán hacerlo en el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el acceso al mencionado registro se encuentra habilitado en Internet a través de la **sede electrónica** del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, en la siguiente dirección electrónica: <https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx>. Se podrá acceder también a esta dirección, a través de la página web del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales:

<http://www.minhap.gob.es/esES/Servicios/Contratación/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx> La presentación en soporte papel en los registros del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: Registro Auxiliar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sito en Avda. General Perón, 38, planta baja, Madrid y Registro General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, calle Alcalá, 9, Madrid, dará lugar a la inadmisión a trámite del recurso presentado, salvo en los supuestos en que los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica.

Asimismo, podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que se recurra la adjudicación, la interposición del recurso no producirá la suspensión de la tramitación del expediente de contratación, según dispone el artículo 53 LCSP.

### FORMALIZACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **153.1 LCSP** no será necesaria la formalización de los contratos derivados.

**LA JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN,**

**Fdo.: Alicia Pérez Grau.**

(Documento firmado electrónicamente)





**ANEXO I**

**RESUMEN AULAS CURSO 2019 / 2020**

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades				Ejercicios		Total Licitación
			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	Aulas 30 mts	WC 15 mts	2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	2020 SIN IVA(€) 01/12/2019 al 30/6/2020	Periodo: 01/09/2019 a 30/06/2020
1	30008984	CEIP SAN CRISTOBAL (Los Dolores - Cartagena)	3	0	0	2	14.693,32 €	14.843,55 €	29.536,87 €
2	30002386	CEIP ANIBAL (Los Mateos - Cartagena)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
3	30001898	CEIP MIGUEL DE CERVANTES (La Aljorra - Cartagena)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
4	30002052	CEIP SANTA FLORENTINA (La Palma - Cartagena)	2	1	0	1	13.891,39 €	14.866,47 €	28.757,86 €
5	30006483	CEIP JUAN DE LA CIERVA (Casillas - Murcia)	2	0	0	1	9.131,42 €	9.452,12 €	18.583,54 €
6	30011995	CRA ALZABARA (Los Almagros - Fuente Álamo)	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69 €	7.630,21 €
7	30003287	CEIP SAGRADO CORAZON (Librilla)	3	0	0	1	12.700,94 €	13.512,81 €	26.213,75 €
8	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	4	0	0	0	14.278,08 €	16.242,76 €	30.520,84 €
9	30006999	CEIP BIENVENIDO CONEJERO (Los Alcázares)	3	0	0	1	12.700,94 €	13.512,81 €	26.213,75 €
10	30005120	CEIP VIRGEN DE LA VEGA (Cobatillas - Murcia)	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69 €	7.630,21 €
11	30001886	CEIP ALJORRA (La Aljorra - Cartagena)	2	0	0	2	11.123,80 €	10.782,86 €	21.906,66 €
12	30001941	CEIP VIRGEN DE BEGOÑA - (Tentegorra - Cartagena)	1	0	0	2	7.554,28 €	6.722,17 €	14.276,45 €
13	30007633	CEIP GINEZ CABEZOS GOMARIZ - Roche - La Unión	0	0	0	1	1.992,38 €	1.330,74	3.323,12 €
14	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	3	0	0	0	10.708,56 €	12.182,07	22.890,63 €
15	30005223	CEIP ANTONIO DIAZ - Los Garres - Murcia	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
16	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	2	0	0	0	7.139,04 €	8.121,38	15.260,42 €
17	30009332	IES PRADO MAYOR - Totana	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
18	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totna	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
19	30005132	CEIP ISABEL BELLVIS - Corvera	2	0	0	0	7.139,04 €	8.121,38	15.260,42 €
20	30020005	CEIP JUAN CARLOS I - La Unión	3	0	0	1	21.482,87 €	13.512,81	34.995,68 €
21	30006756	CEIP NTRA. SRA. DE BELÉN - Murcia	0	0	1	0	2.379,76 €	2.697,06	5.076,82 €
22	30020224	IES OCTAVIO CARPENA ARTÉS - Santomera	1	0	0	0	3.569,52 €	4.060,69	7.630,21 €
23	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	0	0	14.947,46 €	9.475,04	24.422,50 €
24	30002866	CEIP JOSE ANTONIO - Fuente Álamo	1	0	0	1	12.345,86 €	5.391,43	17.737,29 €
<b>Total</b>			<b>42</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>213.889,10 €</b>	<b>204.035,84 €</b>	<b>417.924,94 €</b>
<b>IVA 21%</b>							<b>44.916,71 €</b>	<b>42.847,53 €</b>	<b>87.764,24 €</b>
<b>Total Contrato</b>							<b>258.805,81 €</b>	<b>246.883,37 €</b>	<b>505.689,18 €</b>

03/07/2019 13:00:35  
PÉREZ GRAU, ALICIA  
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 1: CEIP "SAN CRISTOBAL" Los Dolores - Cartagena				Código: 30008984	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15m2	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15m2	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC 15m2	2	147,95	295,90	0,00	295,90
<b>Total SIN IVA</b>			<b>29.536,87</b>	<b>14.693,32</b>	<b>14.843,55</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>6.202,74</b>	<b>3.085,60</b>	<b>3.117,15</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>35.739,61</b>	<b>17.778,92</b>	<b>17.960,70</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





<b>Lote 2: CEIP "ANIBAL" Los Mateos - Cartagena</b>				<b>Código: 30002386</b>	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aulas 45mts2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>18.583,54</b>	<b>9.131,42</b>	<b>9.452,12</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.902,54</b>	<b>1.917,60</b>	<b>1.984,95</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>22.486,08</b>	<b>11.049,02</b>	<b>11.437,07</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>	

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7





Lote 3: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001898	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>18.583,54</b>	<b>9.131,42</b>	<b>9.452,12</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.902,54</b>	<b>1.917,60</b>	<b>1.984,95</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>22.486,08</b>	<b>11.049,02</b>	<b>11.437,07</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>	

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 4: CEIP "SANTA FLORENTINA" La Palma - Cartagena				Código: 30002052	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 60m2	1	2.732,21	2.732,21	2.732,21	0,00
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 60m2	1	675,92	6.759,20	2.027,76	4.731,44
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 60m2	1	682,91	682,91	0,00	682,91
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>28.757,86</b>	<b>13.891,39</b>	<b>14.866,47</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>6.039,15</b>	<b>2.917,19</b>	<b>3.121,96</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>34.797,01</b>	<b>16.808,58</b>	<b>17.988,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>2</b>		<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>
	<b>Aulas 60m2</b>	<b>1</b>			





Lote 5: CEIP "JUAN DE LA CIERVA" Casillas - Murcia				Código: 30006483	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>18.583,54</b>	<b>9.131,42</b>	<b>9.452,12</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.902,54</b>	<b>1.917,60</b>	<b>1.984,95</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>22.486,08</b>	<b>11.049,02</b>	<b>11.437,07</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 6: CRA "ALZABARA" Los Almagros - Fuente Álamo				Código: 30011995	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 7: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" Librilla				Código: 30003287	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>26.213,75</b>	<b>12.700,94</b>	<b>13.512,81</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>5.504,89</b>	<b>2.667,20</b>	<b>2.837,69</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>31.718,64</b>	<b>15.368,14</b>	<b>16.350,50</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>	

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 8: IES "LOS MOLINOS" Cartagena				Código: 30013505	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	4	2.048,73	8.194,92	8.194,92	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	4	506,93	20.277,20	6.083,16	14.194,04
Desmontaje aula 45m2	4	512,18	2.048,72	0,00	2.048,72
<b>Total SIN IVA</b>			<b>30.520,84</b>	<b>14.278,08</b>	<b>16.242,76</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>6.409,38</b>	<b>2.998,40</b>	<b>3.410,98</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>36.930,22</b>	<b>17.276,48</b>	<b>19.653,74</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>4</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-050569134e7





Lote 9: CEIP "BIENVENIDO CONEJERO" Los Alcázares				Código: 30006999	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
Desmontaje WC	1	147,95	147,95	0,00	147,95
<b>Total SIN IVA</b>			<b>26.213,75</b>	<b>12.700,94</b>	<b>13.512,81</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>5.504,89</b>	<b>2.667,20</b>	<b>2.837,69</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>31.718,64</b>	<b>15.368,14</b>	<b>16.350,50</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 10: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" Cobatillas -Murcia				Código: 30005120	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-0050569934e7





Lote 11: CEIP "ALJORRA" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001886	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Montaje WC 15m2	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Alquiler mensual WC	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
Desmontaje WC	2	147,95	295,90	0,00	295,90
<b>Total SIN IVA</b>			<b>21.906,66</b>	<b>11.123,80</b>	<b>10.782,86</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>4.600,40</b>	<b>2.336,00</b>	<b>2.264,40</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>26.507,06</b>	<b>13.459,80</b>	<b>13.047,26</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>





Lote 12: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" Tentegorra - Cartagena				Código: 30001941	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Montaje WC	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Alquiler mensual WC	2	168,97	3.379,40	1.013,82	2.365,58
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
Desmontaje WC	2	147,95	295,90	0,00	295,90
<b>Total SIN IVA</b>			<b>14.276,45</b>	<b>7.554,28</b>	<b>6.722,17</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>2.998,05</b>	<b>1.586,40</b>	<b>1.411,66</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>17.274,50</b>	<b>9.140,68</b>	<b>8.133,83</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 13: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ" Roche - La Unión				Código: 30007633	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje WC 15m2	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual WC 15m2	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15m2	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Total SIN IVA			3.323,12	1.992,38	1.330,74
IVA 21%			697,86	418,40	279,46
<b>Total con IVA</b>			<b>4.020,98</b>	<b>2.410,78</b>	<b>1.610,20</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>0</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 14: IES "ANTONIO MENARGUEZ COSTA" Los Alcázares				Código: 30012835	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
<b>Total SIN IVA</b>			<b>22.890,63</b>	<b>10.708,56</b>	<b>12.182,07</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>4.807,03</b>	<b>2.248,80</b>	<b>2.558,23</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>27.697,66</b>	<b>12.957,36</b>	<b>14.740,30</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 15: CEIP "ANTONIO DÍAZ" Los Garres - Murcia				Código: 30005223	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 16: IES "MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO" San Pedro del Pinatar				Código: 30008480	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
<b>Total SIN IVA</b>			<b>15.260,42</b>	<b>7.139,04</b>	<b>8.121,38</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.204,69</b>	<b>1.499,20</b>	<b>1.705,49</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>18.465,11</b>	<b>8.638,24</b>	<b>9.826,87</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 17: IES "PRADO MAYOR" - Totana				Código: 30009332	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 18: IES "JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU" - Totana				Código: 30007475	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 19: CEIP "ISABEL BELLVIS" Corvera				Código: 30005132	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	2	506,93	10.138,60	3.041,58	7.097,02
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36	0,00	1.024,36
<b>Total SIN IVA</b>			<b>15.260,42</b>	<b>7.139,04</b>	<b>8.121,38</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.204,69</b>	<b>1.499,20</b>	<b>1.705,49</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>18.465,11</b>	<b>8.638,24</b>	<b>9.826,87</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>





Lote 20: CEIP "Juan Carlos I" de La Unión				Código: 30020005	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo WC 15mts	1	665,99	665,99	665,99	0,00
Instalación suelo aula 45m2	2	1.997,97	3.995,94	3.995,94	0,00
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	0,00
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	3	506,93	15.207,90	4.562,37	10.645,53
Alquiler mensual WC 15 mts	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54	0,00	1.536,54
<b>Total SIN IVA</b>			<b>34.995,68</b>	<b>21.482,87</b>	<b>13.512,81</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>7.349,09</b>	<b>4.511,40</b>	<b>2.837,69</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>42.344,77</b>	<b>25.994,27</b>	<b>16.350,50</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 21: CEIP "NTRA. SRA. BELÉN" de Murcia				Código: 30006756	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 30m2	1	1.365,82	1.365,82	1.365,82	0,00
Alquiler mensual aula 30m2	1	337,98	3.379,80	1.013,94	2.365,86
Desmontaje aula 30m2	1	331,20	331,20	0,00	331,20
<b>Total SIN IVA</b>			<b>5.076,82</b>	<b>2.379,76</b>	<b>2.697,06</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.066,13</b>	<b>499,75</b>	<b>566,38</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>6.142,95</b>	<b>2.879,51</b>	<b>3.263,44</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>0</b>	<b>Aula 30m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 22: IES "OCTAVIO CARPENA ARTÉS" - Santomera				Código: 30020224	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>7.630,21</b>	<b>3.569,52</b>	<b>4.060,69</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>1.602,34</b>	<b>749,60</b>	<b>852,74</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>9.232,55</b>	<b>4.319,12</b>	<b>4.913,43</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 23: IES "Domingo Valdivieso" de Mazarrón				Código: 30010942	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo aula 60m2	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Instalación suelo aula 45m2	1	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00
Montaje Aula 60m2	1	2.732,21	2.732,21	2.732,21	0,00
Montaje aula 45 mts	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Alquiler mensual aula 60m2	1	675,92	6.759,20	2.027,76	4.731,44
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Desmontaje aula 60m2	1	682,91	682,91	0,00	682,91
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>24.422,50</b>	<b>14.947,46</b>	<b>9.475,04</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>5.128,73</b>	<b>3.138,97</b>	<b>1.989,76</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>29.551,23</b>	<b>18.086,43</b>	<b>11.464,80</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 60m2</b>		<b>1</b>	<b>Aula 45m2</b>	<b>1</b>





**Lote 24: CEIP "Jose Antonio" de Fuente Álamo**

**Código: 30002866**

Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Instalación suelo WC 15mts	1	665,99	665,99	665,99	0,00
Instalación suelo aula 45m2	1	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	0,00
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	0,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	506,93	5.069,30	1.520,79	3.548,51
Alquiler mensual WC 15 mts	1	168,97	1.689,70	506,91	1.182,79
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95	0,00	147,95
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18	0,00	512,18
<b>Total SIN IVA</b>			<b>17.737,29</b>	<b>12.345,86</b>	<b>5.391,43</b>
<b>IVA 21%</b>			<b>3.724,83</b>	<b>2.592,63</b>	<b>1.132,20</b>
<b>Total con IVA</b>			<b>21.462,12</b>	<b>14.938,49</b>	<b>6.523,63</b>
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>





## ANEXO II OFERTA ECONÓMICA

Lote 1: CEIP "SAN CRISTOBAL" Los Dolores - Cartagena				Código: 30008984	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3				
Montaje WC 15m2	2				
Alquiler mensual aula 45m2	3				
Alquiler mensual WC 15m2	2				
Desmontaje aula 45m2	3				
Desmontaje WC 15m2	2				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d7c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7

Lote 2: CEIP "ANIBAL" Los Mateos - Cartagena				Código: 30002386	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual aulas 45mts2	2				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje aula 45m2	2				
Desmontaje WC 15m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d7c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7

Lote 3: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001898	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje aula 45m2	2				
Desmontaje WC 15m2	1				
Total SIN IVA					
IVA 21%					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>	





Lote 4: CEIP "SANTA FLORENTINA" La Palma - Cartagena				Código: 30002052	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 60m2	1				
Montaje Aula 45m2	2				
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual aula 60m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje aula 60m2	1				
Desmontaje aula 45m2	2				
Desmontaje WC 15m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>
	<b>Aulas 60m2</b>		<b>1</b>		

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 5: CEIP "JUAN DE LA CIERVA" Casillas - Murcia				Código: 30006483	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje aula 45m2	2				
Desmontaje WC 15m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 6: CRA "ALZABARA" Los Almagros - Fuente Álamo				Código: 30011995	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





03.07/2019 13.00.35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-05056934e7

<b>Lote 7: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" Librilla</b>				<b>Código: 30003287</b>	
<b>Desglose conjunto modular</b>	<b>Unidades</b>	<b>Precio unitario SIN IVA (€)</b>	<b>Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020</b>	<b>Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019</b>	<b>Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020</b>
Montaje Aula 45m2	3				
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	3				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje aula 45m2	3				
Desmontaje WC 15m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>	





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d7c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569934e7

Lote 8: IES "LOS MOLINOS" Cartagena				Código: 30013505	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	4				
Alquiler mensual aula 45m2	4				
Desmontaje aula 45m2	4				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>4</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>





Lote 9: CEIP "BIENVENIDO CONEJERO" Los Alcázares				Código: 30006999	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3				
Montaje WC	1				
Alquiler mensual aula 45m2	3				
Alquiler mensual WC	1				
Desmontaje aula 45m2	3				
Desmontaje WC	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03.07/2019 13.00.35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7

Lote 10: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" Cobatillas -Murcia				Código: 30005120	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7

Lote 11: CEIP "ALJORRA" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001886	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Montaje WC 15m2	2				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Alquiler mensual WC	2				
Desmontaje aula 45m2	2				
Desmontaje WC	2				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7

Lote 12: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" Tentegorra - Cartagena				Código: 30001941	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Montaje WC	2				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Alquiler mensual WC	2				
Desmontaje aula 45m2	1				
Desmontaje WC	2				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>2</b>





03.07/2019.13.00.35

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-0050569134e7

<b>Lote 13: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ" Roche - La Unión</b>				<b>Código: 30007633</b>	
Desglose conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje WC 15m2	1				
Alquiler mensual WC 15m2	1				
Desmontaje WC 15m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>0</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>





Lote 14: IES "ANTONIO MENARGUEZ COSTA" Los Alcázares				Código: 30012835	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	3				
Alquiler mensual aula 45m2	3				
Desmontaje aula 45m2	3				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7





Lote 15: CEIP "ANTONIO DÍAZ" Los Garres - Murcia				Código: 30005223	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 16: IES "MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO" San Pedro del Pinatar				Código: 30008480	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Desmontaje aula 45m2	2				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7





Lote 17: IES "PRADO MAYOR" - Totana				Código: 30009332	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
Total SIN IVA					
IVA 21%					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 18: IES "JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU" - Totana				Código: 30007475	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7

Lote 19: CEIP "ISABEL BELLVIS" Corvera				Código: 30005132	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	2				
Alquiler mensual aula 45m2	2				
Desmontaje aula 45m2	2				
Total SIN IVA					
IVA 21%					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>2</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>





**Lote 20: CEIP "Juan Carlos I" de La Unión**

**Código: 30020005**

Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1				
Acometida eléctrica	1				
Instalación suelo WC 15mts	1				
Instalación suelo aula 45m2	2				
Montaje Aula 45m2	3				
Montaje WC 15 mts	1				
Alquiler mensual aula 45m2	3				
Alquiler mensual WC 15 mts	1				
Desmontaje WC 15mts	1				
Desmontaje aula 45m2	3				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>3</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 21: CEIP "NTRA. SRA. BELÉN" de Murcia				Código: 30006756	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 30m2	1				
Alquiler mensual aula 30m2	1				
Desmontaje aula 30m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>0</b>	<b>Aula 30m2</b>	<b>1</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9481-7a08-e1d0-005056934e7





Lote 22: IES "OCTAVIO CARPENA ARTÉS" - Santomera				Código: 30020224	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Montaje Aula 45m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
Total SIN IVA					
IVA 21%					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>0</b>

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-47c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7





03/07/2019 13:00:35  
PEREZ GRAU, ALICIA  
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-d7c16b6c-9d81-7a08-e1d0-005056934e7

Lote 23: IES "Domingo Valdivieso" de Mazarrón				Código: 30010942	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Eléctrica	1				
Instalación suelo aula 60m2	1				
Instalación suelo aula 45m2	1				
Montaje Aula 60m2	1				
Montaje aula 45 mts	1				
Alquiler mensual aula 60m2	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Desmontaje aula 60m2	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 60m2</b>		<b>1</b>	<b>Aula 45m2</b>	<b>1</b>





**Lote 24: CEIP "Jose Antonio" de Fuente Álamo**

**Código: 30002866**

Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2019 al 30/6/2020	Ejercicio 2019 SIN IVA(€) 01/09/2019 al 30/11/2019	Ejercicio 2020 SIN IVA (€) 01/12/2019 al 30/6/2020
Acometida de Agua	1				
Acometida eléctrica	1				
Instalación suelo WC 15mts	1				
Instalación suelo aula 45m2	1				
Montaje Aula 45m2	1				
Montaje WC 15 mts	1				
Alquiler mensual aula 45m2	1				
Alquiler mensual WC 15 mts	1				
Desmontaje WC 15mts	1				
Desmontaje aula 45m2	1				
<b>Total SIN IVA</b>					
<b>IVA 21%</b>					
<b>Total con IVA</b>					
<b>TOTAL MÓDULOS CENTRO:</b>	<b>Aulas 45m2</b>		<b>1</b>	<b>WC 15m2</b>	<b>1</b>





### ANEXO III

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO)

**MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, CON LA CARM Y CON LA TGSS.**

**D/D<sup>a</sup>**....., mayor de edad, con D.N.I nº .....,  
con domicilio en ....., provincia de , C/ ....., nº ....., *(en el caso de actuar en representación)* como apoderado de ....., con C.I.F. o D.N.I. nº....., con domicilio en....., C/ ....., número.....

**AUTORIZA** a la Consejería de Educación Juventud y Deportes de la Región de Murcia a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, certificado relativo al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, a los efectos previstos en la LCSP (ámbito contractual) para la tramitación del expediente de contratación SG/CA 49/2019

(Lugar, fecha y firma)

03/07/2019 13:00:35

PEREZ GRAU, ALICIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-477c16b6c-9d81-7a08-e1d0-050569134e7

